

05.04.2022
 תל אביב
 קבוצת גדיש הנדסה

- סיכום דברים -

- בנושא :** סיכום פרוטוקול סיור קבלנים – מכרז 2/2022 להשלמת מערכות מים וביוב באז"ת בראון קדומים
- תאריך :** 04/04/2022
- מקום :** במשרדי מועצה מקומית קדומים
- נוכחים :** גיוש גולדשמיד – מנכ"ל פארק בר-און ; אברהם מש – מנהל מחלקת הנדסה מועצה מקומית קדומים ; נחמן רווה – נ.ר.ש יעוץ והנדסה, מתכנן מים וביוב ; אפרים זימן – גדיש חב' להנדסה, מנהל פרויקט ; קבלנים לפי רשימה ;
- תפוצה :** נוכחים, אתר גדיש חברה להנדסה ;

מס'	נושא	אחראי ביצוע	לויז
1.	הפרויקט ופירוט העבודות נסקרו על ידי המתכנן ומנהל הפרויקט על גבי התכניות. בנוסף ניתנו הערות של מנכ"ל אזור התעשייה ומנהל מחלקת הנדסה.		
2.	להלן תיאור העבודות שיבוצעו : א. הקמת מתקן שאיבה למגרשים דרומיים/נמוכים תוך העברת הגנרטור ממתקן השאיבה הצפוני, הנחת קו הסניקה וחיבורו לקו הביוב קיים לזרימה גרביטציונית. יש היתר בניה חתום. ב. העברת המט"ש ממיקומו הנוכחי במערב למתחם הצפוני לאחר הכשרת השטח. לכל המערך המשותף יש היתר בניה חתום. ג. חיבור כל המגרשים שנותרו למערכות מים וביוב. ד. חיבור שלוש הנקודות בהם מוזרמים השפכים לשטח למערכת הביוב הראשית. ה. הגדלה/חיבורי חשמל, כל הבדיקות והאישורים ומסירת המערכת		
3.	בנוסף הודגש כי : א. קרוב לוודאי שתוך כדי העבודה יתחילו עבודות הפיתוח הכללי באתר. ב. האזור הוא שטח פעיל ולכן כל עבודות חפירה בדרכים והפסקות מים להתחברויות יעשו בתיאום מלא עם הנהלת פארק התעשייה ומחלקת הנדסה במועצה – קרוב לוודאי בימי ו'. ג. כפי שמופיע במסמכי המכרז/חוזה, קבלני משנה מחויבים באישור מראש.		
4.	המתכנן התבקש לתת מרווחי סינון של המגוב המכני.		

הערות לסיכום יתקבלו בתוך 72 שעות שאם לא יהווה סיכום זה לסיכום הישיבה המוסכם על כל הנוכחים

רשם : אפרים זימן